

# 中南街关于“四治”第42号交办单的回复

广州市“四治”第三督导小组：

贵办交来的《广州市“四治”综合督导工作第三督导组问题交办单》（第42号）已收悉，针对交办单指出棉村涌4个问题，我街高度重视立即派人到现场查看，立行立改。现将整改、处理情况回复如下：

一、交办单指出棉村290号，292-1号两处房屋临河涌而建，河岸未贯通问题，2018年中旬，我街以拆骑楼形式对棉村涌有证房屋进行拆除，其中这两间民房属于砖混结构，部分房屋有证，如部分拆除，将影响整栋安全。有鉴于此，我街多次与区河长办、区农水局到现场踏勘、沟通，确定贯通实施方案：先聘请专业公司加固后再拆出巡河通道。目前，区农水正在联系施工单位制定涉及房屋主体结构加固和拆除方案，街道做好入屋加固和拆出骑楼方案的解释和宣传工作，为施工队尽快进场、顺利实施拆除提供便利条件。

二、交办单指出棉村涌高铁到菊树支涌段一侧河岸有贯通条件而未贯通问题，经核查，此处属于武广高铁红线管理范围，武广高铁管理方（中国铁路广州局有限公司）为确保桥梁结构安全、完整，对高铁桥下空间实施了围蔽，如拆除该围蔽须征求该单位意见。2018年8月街道、联社自筹资金对高铁桥下空间存在的违章搭建物进行清理。目前，此段

河涌为单贯通巡河通道，下一步，街道将再与高铁管理方协调，争取留出3米作为巡河通道（现场围蔽移入3米）。

三、交办单指出棉村涌巡河通道在拆违后仍存在管道、建筑垃圾、铁索等阻碍问题，由于我街正在实施截污纳管和自来水改造工程，目前工程未完工，为便于施工，施工人员将部分建筑材料堆放在通道上。收到交办单后，已要求施工队立行立改，做好宣传监督和围蔽，加快施工进度，挪走建筑材料，确保巡河通道不再被占用。

四、交办单指出棉村城中村截污纳管工程监管、文明施工问题，我街立即召开海南村污水和自来水改造工程监理会议，会议要求：一是安全施工、文明施工，对封闭路段张贴告示牌，安排人员疏导交通；二是保质保量，及时清理余泥渣土，规范堆放材料；三是增加人员，全面推进施工进度；四是科学规划，合理调整优化方案，针对流沙层路段仔细研究可行性方案后再施工。同时对施工单位发出整改通知，由质督部门对施工方扣分及处罚，切实落实项目的履约保函相关内容，我街将全力做好后续监督管理工作。

附件：照片4张

荔湾区中南街道办事处

2019年9月16日



拍摄说明

施工队对施工处进行围蔽



拍摄说明

施工队对施工处进行围蔽



拍摄说明

施工队对施工处进行围蔽



拍摄说明

召开海南村污水和自来水改造工程监理会议