

荔湾区部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

荔湾区部门整体支出绩效自评表							(2021年度)	
部门名称(盖章)								单位: 万元
部门名称		广州市荔湾区住房和城乡建设局(部门)						
部门资金情况	资金来源	整体支出年初预算数	整体支出预算调整数	整体年度实际支出数	预算完成率	预算调整率		
	合计	58379.87	8003.56	59596.66	89.78%	13.71%		
	一般公共预算	20899.24	3715.44	22883.40	92.97%	17.78%		
	政府性基金	35864.88	4837.05	35646.44	87.58%	13.49%		
	一般公共预算结转	1615.75	-548.93	1066.82	100.00%	-33.97%		
年度目标	部门整体支出的预期目标			部门整体支出的目标完成情况				
	2021年我局工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、五中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神和重要批示精神,在区委、区政府的正确领导下,强化党建引领,坚持目标导向、问题导向,以当好全区高质量发展尖兵的姿态,毫不放松抓好常态化疫情防控,全力以赴推进城市更新和基础设施建设,精益求精提高行业管理水平,助力打造广州西翼 CBD、千年商都 RBD、岭南生活 CLD,推动“一带两区”建设取得显著成效,为荔湾努力实现老城区新活力和“四个出新出彩”作出新的贡献。			我局牵头推进7个市重点建设项目,完成投资59.69亿元,投资完成率226%;牵头推进10个市攻城拔寨项目完成投资61.09亿元,投资完成率223%;牵头推进36个区重点建设项目完成投资112.23亿元,投资完成率144%。完成房地产业与建筑业年度指标任务。全区新建商品房销售面积72.46万平方米,同比增长36.5%;全区商品房销售面积67.97万平方米;全区建筑业总产值235.27亿元,同比增长37.4%。				
主要任务	年初预期目标	目标完成情况		关键指标	计算公式或指标内容	预期实现值	指标完成情况	任务涉及资金
任务1	确保局及下属单位日常工作正常运转,完成上级安排相关任务安排,提供良好相关行政服务。	保障了局及下属单位日常工作正常运转,完成了上级安排相关任务安排,提供了良好相关行政服务。		采购工作合规率	考察实际采购工作是否合规。	100%	100%	12004.14
				信访事项办理及时率	实际办理信访事项/应办理信访事项*100%	100%	100%	
				业务宣传和培训计划完成率	实际宣传和培训次数/计划宣传和培训次数*100%	100%	100%	
				档案年度考核评价	考察档案年度考核情况	良好	优秀	
				保障工作正常开展	考察是否保障各项工作正常开展	正常开展	正常开展	
任务2	1.完成2021年度园林绿化工程项目的的设计、施工和相应的资金支付工作,提升我区绿化景观效果。2.完成荔湾区市政园林整治任务并支付相应资金。3.完成已完工绿化工程结算工作并办理结算款支付。4.支付园林绿化项目的租地费用。5.开展户外义务植树活动。6.加强对已建绿道的管养维护,巩固和提升绿道建设成果。	1.完成2021年度园林绿化工程项目的的设计、施工和相应的资金支付工作,提升我区绿化景观效果。2.完成荔湾区市政园林整治任务并支付相应资金。3.完成已完工绿化工程结算工作并办理结算款支付。4.支付园林绿化项目的租地费用。5.开展户外义务植树活动。6.加强对已建绿道的管养维护,巩固和提升绿道建设成果。7.按年初计划完成辖区内主次干道及其他公共绿地的日常养护、绿化补植、修剪树木、设施维护修缮、极端天气下的绿化抢险应急等工作,完成绿化应急和市民绿化业务申请处理工作。		植物多样性	项目植物种植品种数量	植物品种达到5种以上	植物品种达到5种以上	5548.70
				公共绿化树木修剪数量	对存在安全隐患、抗台风能力较差的树种进行修剪	2500棵	2887棵	
				苗木成活率	苗木成活率=成活的苗木数量/苗木总数*100%	90%	100%	
				推进生态景观可持续发展		可持续	可持续	
				绿化景观提升率	绿化景观提升率=实际提升绿化景观面积/计划提升绿化景观面积*100%	90%	100%	
				绿化养护质量	根据广州市公共绿化养护分级管理标准,公共绿化养护质量分为三级,目标达到二级养护质量标准	二级	二级	
任务3	1.编制征拆概算、补偿方案;2.组织实施区内市政建设和公益征收项目国有土地上房屋以及集体所有土地的征收与补偿工作;3.协调被征收房屋的拆除工作。	通过理清思路,找准重点,统筹做好概算编制、协议审核以及项目补偿方案制定等项目计划统计工作,在安置房源不足、征拆资金未落实以及被征收人补偿意愿高的情况下迎难而上,深入征拆一线现场,倾听被征收人意见及诉求,及时全面掌握项目动态,改进动迁措施,第一时间化解问题,各个项目基本能按照项目业主的工作节点要求完成征拆、管线迁改并移交场地。		年度征拆任务完成率	年度征拆任务完成率=年度征拆任务完成量/年度征拆任务计划量*100%	90%	90%	2760.60
				征拆补偿规范性	考察补偿内容及标准是否合法、合规	合法合规	合法合规	
				信访处理情况	信访处理率=信访处理数/信访受理数*100%	100%	100%	

任务4	根据职能分工，我局负责辖区内工程监理的质量安全监管工作，杜绝较大及以上质量安全事故，尽量减少一般以下质量安全事故的发生，加大建设工程质量安全生产监管力度，开展专项治理，确保辖区内建设工程安全、平稳。	杜绝较大及以上质量安全事故，尽量减少一般以下质量安全事故的发生，加大建设工程质量安全生产监管力度，开展专项治理，确保辖区内建设工程安全、平稳。	组织专项培训次数	反映组织专项培训次数。	不少于3次	不少于3次	60.00
			质量安全检查频率	反映质量安全检查频率。	工程施工期间不少于两周一次	工程施工期间不少于两周一次	
			监管协调有效性	无因监管过程中出现监管不及时、不到位产生的质量安全问题。	正常率100%	正常率100%	
任务5	指导、组织协调我区相关旧城改造项目前期的审核和报批工作，推进老旧小区微改造、拆迁安置房建设等旧城改造项目的组织实施工作，并加强安置房的管理。	精心实施永庆坊微改造，开展彩虹街周门片区等多个项目社区微改造，统筹荔湾区旧楼宇加装电梯工作。	建设过程发生环境事故宗数	考核建设过程中有无发生环境问题，项目后有无对周边带来影响。	0宗	0宗	8433.03
			工程质量达标率	质量合格数/抽检总数*100%	100%	100%	
			投诉处理情况	考核施工过程收到投诉后的处理情况。	100%	100%	
			政府采购合规性		100%	100%	
任务6	通过指导督促市政设施养护管理，保障辖区市政道路交通安全。全面监督市政道路、市政桥梁、交通设施、光亮及照明工程的养护监管工作，严格保障辖区市政道路交通安全，提升市政设施精细化管理水平。	1. 市政道路、桥隧设施维护服务项目 2021年市政道路、桥隧维护修复点共6800处。市政道路设施维护工作主要完成：车行道路面刨铺修复共55100m ² ，车行道坑槽修复共27700m ² ，人行道修复共17700m ² ，止车柱更换及新增共1300条，侧、平石修复3100m，装饰井调平及修复270座，装饰井更换70座；对车行道路面开展预防性养护作业（灌缝），进行路面灌缝290000米，保障路面完好性达63000m ² ；市政桥梁、隧道维护工作主要完成：桥梁车行道路面刨铺修复共3500m ² ，坑槽修复共700m ² ，人行道修复共750m ² ，桥梁涂装5293m ² ，桥梁雨水井清疏989座，伸缩缝清理6769米；对桥梁车行道路面开展预防性养护作业（灌缝），进行路面灌缝142000米，保障路面完好性达31100m ² ；2. 交通标志标线维护服务项目2021年交通设施维护工作主要完成标线翻新29400 m ² ，新增标线4900m ² ，标志牌更换224块，标志牌新装390块，新增路名牌8块，更换路名牌49块，更换及清洗消能桶共152个，新增警示桩54支，更换警示桩33支。3. 光亮设施维护项目2021年主要根据合同范围内的18条路段的光亮设施进行摸查，了解光亮设施的现状情况、安全情况。已经完成了对中山七、八路17栋建筑物、荔湾路10栋建筑物、环市路（一、二线含黄沙大道、南岸路13栋建筑物等存在安全隐患光亮设施的拆除，拆除了灯具6579套，拆除电缆40930米，拆除开关箱39个等；并对康王路隧道、黄沙大道3栋、中山八路2栋的光亮设备进行维护，共更换672套灯，电缆拆除重新敷设约4000米等。及时对18条路段光亮设施的安全巡查做到及时发现险情，及时排险；对以上设施的维护工作，使维护后设施能够安全放心的使用。4. 完成航标设施养护和桥梁检测工作并按合同约定支付相应款项。	恢复道路和桥梁正常使用		100%	100%	4593.23
			隐患整改率	隐患整改率=发现隐患进行整改的数量/发现的隐患总量*100%	100%	100%	
			检测执行规范率	检测执行规范率=执行规范的检测工程量/当年合同签订的总检测工作量*100%	100%	100%	
			检测按期完成率	按合同进度要求实际完成的检测工作量/按照合同要求预计完成的检测工作量*100%	100%	100%	
			维修效果可持续性		100%	100%	
			投诉处理情况		100%	100%	
			检测报告可利用性		100%	100%	
			工程成本控制情况		100%	100%	
任务7	通过实施计划，构建“外联、内畅、片区活”的交通网络新格局，不断改善人居环境，持续提升城市品质。	通过实施计划，构建“外联、内畅、片区活”的交通网络新格局，不断改善人居环境，持续提升城市品质。并按合同约定支付相应工程款项	安全文明施工和质量管理检查次数达标率	达标次数/被检查次数*100%	100%	100%	23813.60
			道路整洁情况	考核道路整洁情况，改造后道路有无肉眼可见污渍、破损现象。	改造后道路无肉眼可见污渍、破损现象。		
			管理维护有效性	考核项目在完工后到交接前的时间段内，部门管理维护的情况，是否出现损坏无人维修的情况。	有效维护	有效维护	
			存在问题的	暂无。			
改进措施							